

Interventi previsti dall'Accordo del 9 maggio 2013 e dalla Convenzione del 14 maggio 2013	Impegno di spesa per ASM SpA	Liquidato ad ASM SpA	Impegno di spesa per Vigili del Fuoco	Liquidato ad per Vigili del Fuoco	Stato di avanzamento dei lavori
Palazzina Esercito Italiano in Via Filomusi Guelfi*	196.350,68		0,00		Conclusi
Tribunale - Ala uffici *	400.000,00		500.000,00		Conclusi
Caserma Vigili del Fuoco - Via Pescara	179.624,27		76.258,00		In corso di esecuzione
Palazzo ANAS in via XX Settembre	375.302,11		323.258,00		In corso di esecuzione
Caserma Pasquali - Palazzina D e torre piezometrica	168.251,72		IN ATTESA DI DEFINIZIONE		Da avviare
TOTALE	1.319.528,78		899.516,00		
Spese ARTA Abruzzo***	50.000,00				
Spese ASL n. 1 - Servizio Prevenzione***	50.000,00				

Totale Accordo e Convenzione	2.319.044,78
Totale Accordo e Convenzione a carico dell'Ufficio Speciale	1.419.044,78
Totale Accordo e Convenzione a carico del Provveditorato alle OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna	900.000,00

* Su questo cantiere, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila ha autorizzato ASM Spa ad effettuare anche l'attività di trasporto delle macerie. I costi ulteriori, pari a euro 19.528,78, sono coperti secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Convenzione del 14 maggio 2013

**Intervento a valere sui fondi del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna

*** Tali Enti sono parte della Convenzione al fine di svolgere le attività di vigilanza relative alla corretta gestione dei materiali prodotti dalle demolizioni